RAPPORT DE VÉRIFICATION

SOCOTEC

75LM-PARIS LA MADELEINE
25 place de la Madeleine
75008 PARIS

TRANSPORT MECANIQUE

Vérification générale périodique

Type d'équipement	Nombre d'é quipements	Nombre d'équipements avec observations	Nombre d'é quipements non vérifiés	Nombre de mises à l'arrêt préconisées
Installation d'ascenseur	2	0	0	0
Monte-charge	1	0	0	0

Adresse d'intervention :
75LM-PARIS LA MADELEINE
25 place de la Madeleine
75008 PARIS

Mission réalisée le 13/04/21
Accompagnateur : M. KHOUDJA de la société THYSSEN

N° d'affaire : 1908N11P0000002/33000
Désignation : GCN - LEROY MERLIN ASCENSEUR-MAG N° 196 - PARIS LA MADELEINE (75
N° intervention : N11P0201200000000473
Date du rapport : 19/04/2021 - Référence du rapport : 38840/21/2914

Référence site : 196-TM

Aucune observation

1.0.0.1 - TM94775

Agence Équipements Paris
Pôle Équipements IDF Ouest - SOCOTEC EQUIPEMENTS - TOUR PACIFIC 13 Cours Valmy - 92977 PARIS LA DÉFENSE
Tél. : 01 55 47 27 24
SOCOTEC EQUIPEMENTS - SAS au capital de 8.500.100 euros - 834 096 695 RCS Versailles
Siege social : Immeuble Mirabeau - 5 place des Freres Montgolfier
Guyancourt - CS 20732 - 78182 Saint Quentin-en-Yvelines Cedex - FRANCE - www.socotec.fr

Vérificateur : M PAPION Alexandre
Nombre de pages : 10

cofrac INSPECTION
Accréditation
n°3-1593
Liste des implantations et portée
disponibles sur
www.cofrac.fr

SYNTHESE DE LA VERIFICATION

Mainteneur	Type d'équipement	Localisation	Identification de l'installation (Numéro)	Libellé client	Date de visite	Observations	Equipement non vérifié	Mise à l'arrêt préconisée	Page
ThyssenKrupp Ascenseurs	Installation d'ascenseur	Ascenseur PMR			13/04/21	0			3
	Ascenseur		AMB40417 CE 0671	Ascenseur	13/04/21	0			3
	Installation d'ascenseur	Entrée Magasin accès parking			13/04/21	0			4
	Ascenseur		AMB40415 CE 0671	Ascenseur Gauche	13/04/21	0			4
	Ascenseur		AMB40416 CE 0671	Ascenseur Droit	13/04/21	0			4
	Monte-charge	Quai de Livraison	AMB40414		13/04/21	0			5

MODALITES DE LA VERIFICATION

Le contrôle a été effectué conformément aux exigences réglementaires ou contractuelles dont l'ensemble des points figurent dans le tableau de référence joint au présent rapport

VERIFICATION DES EQUIPEMENTS

1. INSTALLATION D'ASCENSEUR (ASCENSEUR DE CHARGES/ASCENSEUR PMR)

1.1. CARACTERISTIQUES DE L'INSTALLATION ET DE LA MISSION

QR Code :	
Type	Ascenseur de charges
Installateur	ThyssenKrupp Ascenseurs
Année d'installation	2017
Constructeur	ThyssenKrupp Ascenseurs
Mainteneur	ThyssenKrupp Ascenseurs
Localisation	Ascenseur PMR
Réglementation prise en référence	Arrêté du 29 décembre 2010 relatif aux vérifications générales périodiques portant sur les ascenseurs, les monte-charges et certains élévateurs de personnes
Périodicité réglementaire (exprimée en mois)	12
Périodicité retenue par le client (exprimée en mois)	12

1.1.1. Ascenseur (AMB40417 CE 0671/Ascenseur)

Identification de l'ascenseur	AMB40417 CE 0671
Libellé client	Ascenseur
QR Code :	
Nombre de niveaux desservis	3
Charge nominale (kg)	2000
Nombre de personnes	26
Type de suspension	Câble

1.2. RESULTAT DE LA VERIFICATION

Les vérifications réalisées dans les limites de la présente mission n'ont pas relevé d'anomalie ou défectuosité.

2. INSTALLATION D'ASCENSEUR (ASCENSEUR DE CHARGES/ENTRÉE MAGASIN ACCÈS PARKING)

2.1. CARACTERISTIQUES DE L'INSTALLATION ET DE LA MISSION

QR Code :	
Type	Ascenseur de charges
Installateur	ThyssenKrupp Ascenseurs
Année d'installation	2017
Constructeur	ThyssenKrupp Ascenseurs
Mainteneur	ThyssenKrupp Ascenseurs
Localisation	Entrée Magasin accès parking
Réglementation prise en référence	Arrêté du 29 décembre 2010 relatif aux vérifications générales périodiques portant sur les ascenseurs, les monte-charges et certains élévateurs de personnes
Périodicité réglementaire (exprimée en mois)	12
Périodicité retenue par le client (exprimée en mois)	12

2.1.1. Ascenseur (AMB40415 CE 0671/Ascenseur Gauche)

Identification de l'ascenseur	AMB40415 CE 0671
Libellé client	Ascenseur Gauche
QR Code :	
Nombre de niveaux desservis	4
Charge nominale (kg)	2200
Nombre de personnes	29
Type de suspension	Câble

2.1.2. Ascenseur (AMB40416 CE 0671/Ascenseur Droit)

Identification de l'ascenseur	AMB40416 CE 0671
Libellé client	Ascenseur Droit
QR Code :	
Nombre de niveaux desservis	3
Charge nominale (kg)	2200
Nombre de personnes	29
Type de suspension	Câble
Enregistrement dispensant du contrôle de fonctionnement du dispositif " parachute "	Essai réalisé le 23/01/2021.

2.2. RESULTAT DE LA VERIFICATION

Les vérifications réalisées dans les limites de la présente mission n'ont pas relevé d'anomalie ou défectuosité.

3. MONTE-CHARGE (MONTE-CHARGE ACCESSIBLE/QUAI DE LIVRAISON/AMB40414)

3.1. CARACTERISTIQUES DE L'INSTALLATION ET DE LA MISSION

Type	Monte-charge accessible
Installateur	ThyssenKrupp Ascenseurs
Année d'installation	2017
Constructeur	SECA
Mainteneur	ThyssenKrupp Ascenseurs
Localisation	Quai de Livraison
Réglementation prise en référence	Arrêté du 29 décembre 2010 relatif aux vérifications générales périodiques portant sur les ascenseurs, les monte-charges et certains élévateurs de personnes
Réglementation prise en référence	Article R. 4224-17 et suivants du Code du travail
Périodicité réglementaire (exprimée en mois)	12
Périodicité retenue par le client (exprimée en mois)	12
Identification du monte-charge	AMB40414
QR Code :	
Charge nominale (kg)	4000
Type de suspension	Câble et Vérins
Enregistrement dispensant du contrôle de fonctionnement du dispositif " parachute "	Essai réalisé le 05/02/2021.

3.2. RESULTAT DE LA VERIFICATION

Les vérifications réalisées dans les limites de la présente mission n'ont pas relevé d'anomalie ou défectuosité.

Annexe au rapport de Vérification Générale Périodique d'un ascenseur, monte-charge et élévateur de personnes n'excédant pas une vitesse de 0,15 m/s

Liste des points vérifiés dans le cadre de la mission

Lors de la mission effectuée par SOCOTEC, l'ensemble des points concernant l'installation, identifiés parmi ceux figurant dans le tableau de référence* ci-dessous, a été vérifié.

1	**DOCUMENTS**
1.1	Carnet d'entretien
1.1.1	Formalisation de la vérification des éléments de guidage et conclusions
1.1.2	Formalisation de la vérification des suspentes et de leurs attaches et conclusions
1.1.3	Formalisation de la vérification des mécanismes de levage et conclusions
1.1.4	Formalisation de l'essai du dispositif parachute ou équivalent et conclusions
1.2	Dernier rapport de contrôle technique (uniquement pour les ascenseurs
1.3	Dernier rapport de vérification périodique
2	**Gaine**
2.1	Eléments constitutifs de la gaine
2.2	Protecteurs mobiles (Trappes et portes de visite)
2.3	Verrouillage électrique et mécanique des trappes et portes de visite
2.4	Eléments de guidage (habitacle et contrepoids)**
2.5	Suspentes et attaches, poulies**
2.6	Dispositif amovible dont la mise en place est nécessaire pour maintenir une réserve de sécurité
2.7	Dispositif(s) limitant la course de l'habitacle
2.8	Accès à la cuvette (échelles, …)
3	**Local des machines**
3.1	Accès au local (échelles, trappes, garde-corps, …)
3.2	Mécanismes de levage (treuil, poulies, tambour, vérin…)**
3.3	Dispositif parachute ou équivalent**
3.4	Dispositif de contrôle contre le mou de câble/chaîne
3.5	Fiche signalétique (synthèse étude de sécurité spécifique)
3.6	Consignes
4	**Paliers**
4.1	Organes de service et de signalisation
5	**Portes palières**
5.1	Eléments constitutifs
5.2	Verrouillage mécanique et électrique
5.3	Dispositif pour assurer la protection des personnes (protection contre le risque de heurt, cellules, barrages immatériels,…)
6	**Habitacle**
6.1	Eléments constitutifs (structure, plancher, parois, porte, garde-pieds,…)
6.2	Précision d'arrêt et de maintien de l'arrêt
6.3	Dispositif pour assurer la protection des personnes (protection contre le risque de heurt, cellules, barrages immatériels,…)
6.4	Organes de service et de signalisation
6.5	Eclairage normal et de secours
6.6	Dispositif de demande de secours
6.7	Affichage de la limite d'usage
6.8	Indication de la charge

* *Le tableau de référence figurant dans cette annexe, respecte le cahier des charges COPREC pour les vérifications périodiques des ascenseurs, monte-charges et élévateurs de personnes dont la vitesse n'excède pas 0,15 m/s dans les établissements soumis au Code du travail validé par la délégation équipements le 04 février 2011.*

** *Pour les équipements installés en France, conformément aux dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 29 décembre 2010 relatif aux vérifications générales périodiques, ces vérifications ne sont pas à réaliser, si les documents fournis par l'entreprise d'entretien en font état.*

Dans le cadre d'une vérification générale périodique étendue (**VGPE),** SOCOTEC peut apporter au chef d'établissement gardien de la chose dont il a la responsabilité, des éléments de réponse portant sur le respect des exigences relatives à la sécurité des travailleurs qui interviennent sur ces équipements. Cette prestation comporte en plus de la VGP réglementaire, le contrôle et l'interprétation des essais relatifs :

- à l'éclairage normal et de secours de la zone de machinerie et de poulies (locaux), de la gaine et des abords de portes paliers ;
- aux dispositifs de protections électriques ;
- aux équipements sur le toit de l'habitacle ;
- aux équipements dans la cuvette ;
- aux équipements dans le local de machines et de poulies ;
- aux dispositifs de protections de parties tournantes ;
- au dépannage à main ou manœuvre de rappel ;
- à l'usage exclusif de l'espace réservé à l'ascenseur ;
- à l'état général des éléments de l'installation.

ANNEXE 1 - ETUDE DE SECURITE SPECIFIQUE

Identification de l'installation					
Mainteneur	**Type d'équipements**	**Localisation**	**Identification de l'installation (Numéro)**	**Libellé client**	**Date de la visite**
ThyssenKrupp Ascenseurs	Ascenseur	Ascenseur PMR	AMB40417 CE 0671	Ascenseur	13/04/21

EVALUATION DES RISQUES LIES A L'ACTIVITE D'INSPECTION
réalisée par M PAPION Alexandre
en application des articles R.4543-1 à R.4543-28 du code du travail

L'étude de sécurité, réalisée par SOCOTEC pour l'Ascenseur (AMB40417 CE 0671/Ascenseur), n'a pas mis en évidence de risques nécessitant la mise en œuvre de mesures destinées à assurer la sécurité du contrôleur.

ANNEXE 2 - ETUDE DE SECURITE SPECIFIQUE

Identification de l'installation					
Mainteneur	**Type d'équipements**	**Localisation**	**Identification de l'installation (Numéro)**	**Libellé client**	**Date de la visite**
ThyssenKrupp Ascenseurs	Ascenseur	Entrée Magasin accès parking	AMB40415 CE 0671	Ascenseur Gauche	13/04/21

EVALUATION DES RISQUES LIES A L'ACTIVITE D'INSPECTION
réalisée par M PAPION Alexandre
en application des articles R.4543-1 à R.4543-28 du code du travail

L'étude de sécurité, réalisée par SOCOTEC pour l'Ascenseur (AMB40415 CE 0671/Ascenseur Gauche), n'a pas mis en évidence de risques nécessitant la mise en œuvre de mesures destinées à assurer la sécurité du contrôleur.

ANNEXE 3 - ETUDE DE SECURITE SPECIFIQUE

Identification de l'installation					
Mainteneur	**Type d'équipements**	**Localisation**	**Identification de l'installation (Numéro)**	**Libellé client**	**Date de la visite**
ThyssenKrupp Ascenseurs	Ascenseur	Entrée Magasin accès parking	AMB40416 CE 0671	Ascenseur Droit	13/04/21

EVALUATION DES RISQUES LIES A L'ACTIVITE D'INSPECTION
réalisée par M PAPION Alexandre
en application des articles R.4543-1 à R.4543-28 du code du travail

L'étude de sécurité, réalisée par SOCOTEC pour l'Ascenseur (AMB40416 CE 0671/Ascenseur Droit), n'a pas mis en évidence de risques nécessitant la mise en œuvre de mesures destinées à assurer la sécurité du contrôleur.

ANNEXE 4 - ETUDE DE SECURITE SPECIFIQUE

Identification de l'installation					
Mainteneur	Type d'équipements	Localisation	Identification de l'installation (Numéro)	Libellé client	Date de la visite
ThyssenKrupp Ascenseurs	Monte-charge	Quai de Livraison	AMB40414		13/04/21

EVALUATION DES RISQUES LIES A L'ACTIVITE D'INSPECTION
réalisée par M PAPION Alexandre
en application des articles R.4543-1 à R.4543-28 du code du travail

L'étude de sécurité, réalisée par SOCOTEC pour cette installation, n'a pas mis en évidence de risques nécessitant la mise en œuvre de mesures destinées à assurer la sécurité du contrôleur.