RAPPORT DE VÉRIFICATION

SOCOTEC

LEROY MERLIN FRANCE
RUE CHANZY
59260 LEZENNES

TRANSPORT MECANIQUE

Vérification générale périodique

Type d'équipement	Nombre d'équipements	Nombre d'équipements avec observations	Nombre d'équipements non vérifiés	Nombre de mises à l'arrêt préconisées
Installation d'ascenseur	3	3	0	2

Adresse d'intervention :
LEROY MERLIN FRANCE
52 RUE RAMBUTEAU 52 A 56
75003 PARIS 3

Mission réalisée du 11/10/22 au 12/10/22

Date de vérification précédente : 06/12/21
Périodicite : 12 mois / Prochaine vérification : 10/23

Références SOCOTEC :
N° du rapport : 38840/22/8685
Date du rapport : 17/11/2022
N° d'affaire : 1908N11P0000002/109000
Désignation : GCN - LEROY MERLIN ASCENSEUR-MAG N° 55 - PARIS BEAUBOURG (75)
-
N° intervention : N11P0220600000000888
Présence d'observation(s)

Références Client :
Site : 55-TM

1.0.0.1 - TM111535
Agence Équipements Paris
Pôle Eqts IDF - SOCOTEC EQUIPEMENTS - 11 Cours Valmy - 92800 PUTEAUX
Tél. : (+33)1.55.47.27.24
Email : equipements.paris@socotec.com
SOCOTEC EQUIPEMENTS - SAS au capital de 8.285.270 euros - 834 096 695 RCS Versailles
Siege social : Immeuble Mirabeau - 5 place des Freres Montgolfier
Guyancourt - CS 20732 - 78182 Saint Quentin-en-Yvelines Cedex - FRANCE - www.socotec.fr

Vérificateur : M DIN Anthony
Nombre de pages : 13

cofrac INSPECTION
Accréditation
n°3-1593
Liste des implantations et portée disponibles sur
www.cofrac.fr

SYNTHESE DE LA VERIFICATION

Mainteneur	Type d'équipement	Localisation	Identification de l'installation (Numéro)	Libellé client	Date de visite	Observations	Equipement non vérifié	Mise à l'arrêt préconisée	Page
MP Altor	Installation d'ascenseur	Ascenseurs parking			11/10/22	0			3
	Ascenseur		A75 3778 (11516445)	Gauche (CPS 57 asc. parking)	11/10/22	2			3
	Ascenseur		A75 3779 (11516447)	Droit (CPS 59 asc. parking)	11/10/22	4		Oui	3
	Installation d'ascenseur	Monte-charge magasin			11/10/22	0			5
	Ascenseur		A75 3782 (11516444)	CPS 60 Magasin	11/10/22	11		Oui	5
	Installation d'ascenseur	Monte-charges livraisons			11/10/22	1			7
	Ascenseur		A75 3781 (11516448)	Gauche (MC 5T 62 réception)	11/10/22	12			7
	Ascenseur		A75 3780 (11516449)	Droit (MC 5T 63 réception)	11/10/22	0	X		7

EQUIPEMENTS NON VERIFIES

Mainteneur	Type d'équipement	Localisation	Identification de l'installation (Numéro)	Libellé client	Date de visite	Equipement non vérifié en raison de :
MP Altor	Installation d'ascenseur	Monte-charges livraisons			11/10/22	
	Ascenseur		A75 3780 (11516449)	Droit (MC 5T 63 réception)	11/10/22	Appareil en panne lors de notre passage

COMPTE-RENDU DE FIN MISSION

En fin de mission, un compte-rendu verbal reprenant les informations essentielles de la vérification a été réalisé par l'intervenant SOCOTEC auprès de Mr François PÉZIER, Chargé d'Entretien et de Sécurité du magasin LEROY MERLIN Beaubourg.

MODALITES DE LA VERIFICATION

Accompagnateur : Technicien de la Société MP Altor

Le contrôle a été effectué conformément aux exigences réglementaires ou contractuelles dont l'ensemble des points figurent dans le tableau de référence joint au présent rapport

VERIFICATION DES EQUIPEMENTS

1. INSTALLATION D'ASCENSEUR (ASCENSEUR DE PERSONNES/ASCENSEURS PARKING)

1.1. CARACTERISTIQUES DE L'INSTALLATION ET DE LA MISSION

QR Code :	
Type	Ascenseur de personnes
Installateur	OTIS - KONE
Année d'installation	1980
Constructeur	Multi-constructeurs (OTIS, KONE)
Mainteneur	MP Altor
Accompagné par	Mr Carlos DIAS de la Société MP Altor
Localisation	Ascenseurs parking
Mise en conformité réalisée par	KONE en 2015
Réglementation prise en référence	Arrêté du 29 décembre 2010 relatif aux vérifications générales périodiques portant sur les ascenseurs, les monte-charges et certains élévateurs de personnes
Périodicité réglementaire (exprimée en mois)	12
Périodicité retenue par le client (exprimée en mois)	12
Local de machines commun	Oui
Gaine commune	Oui

1.1.1. Ascenseur (A75 3778 (11516445)/Gauche (CPS 57 asc. parking))

Identification de l'ascenseur	A75 3778 (11516445)
Libellé client	Gauche (CPS 57 asc. parking)
QR Code :	
Nombre de niveaux desservis	2
Charge nominale (kg)	1600
Nombre de personnes	21
Vitesse nominale (m/s)	0,40
Type de suspension	Câbles

1.1.2. Ascenseur (A75 3779 (11516447)/Droit (CPS 59 asc. parking))

Identification de l'ascenseur	A75 3779 (11516447)
Libellé client	Droit (CPS 59 asc. parking)
Nombre de niveaux desservis	2
Charge nominale (kg)	1600
Nombre de personnes	21
Vitesse nominale (m/s)	0,40
Type de suspension	Câbles

1.2. RESULTAT DE LA VERIFICATION

Les vérifications réalisées dans les limites de la présente mission ont mis en évidence des anomalies ou défectuosités auxquelles il y a lieu de remédier dans les meilleurs délais.

1.2.1. OBSERVATIONS RELATIVES A : ASCENSEUR (A75 3778 (11516445)/GAUCHE (CPS 57 ASC. PARKING))

Eléments vérifiés	Observations	N°
Documents / Fiche signalétique et consignes de sécurité	La fiche descriptive des risques identifiés par le prestataire de maintenance de l'équipement dans le cadre de son étude de sécurité est absente.	1
Paliers et portes palières / Serrures des portes palières, condamnations électriques	Le cache sur le contact de la serrure palière du niveau -2 permettant d'éliminer le risque de contact direct avec le partie nue sous tension est manquant ou déposé.	2

1.2.2. OBSERVATIONS RELATIVES A : ASCENSEUR (A75 3779 (11516447)/DROIT (CPS 59 ASC. PARKING))

Nous vous recommandons la mise à l'arrêt de l'appareil.

Eléments vérifiés	Observations	N°
Documents / Fiche signalétique et consignes de sécurité	La fiche descriptive des risques identifiés par le prestataire de maintenance de l'équipement dans le cadre de son étude de sécurité est absente.	3
Emplacements de machinerie et de poulies (locaux) / Accès à la zone de machinerie et de poulies, condamnation d'accès	Débarrasser le local de machinerie du matériel étranger à l'installation. Le local de la machinerie est encombré.	4
Habitacle (Cabine) / Circuits alarmes et interphonie en cabine	Rétablir le fonctionnement de la téléalarme de la cabine.	5
Paliers et portes palières / Serrures des portes palières, condamnations électriques	Le dispositif de déverrouillage de secours de la porte palière du niveau -2 est défectueux.	6

2. INSTALLATION D'ASCENSEUR (ASCENSEUR DE CHARGES/MONTE-CHARGE MAGASIN)

2.1. CARACTERISTIQUES DE L'INSTALLATION ET DE LA MISSION

QR Code :	
Type	Ascenseur de charges
Installateur	CANU
Année d'installation	2001
Constructeur	Multi-constructeurs (BERINGER, MEA, SLYCMA)
Mainteneur	MP Altor
Accompagné par	Mr Carlos DIAS de la Société MP Altor
Localisation	Monte-charge magasin
Réglementation prise en référence	Arrêté du 29 décembre 2010 relatif aux vérifications générales périodiques portant sur les ascenseurs, les monte-charges et certains élévateurs de personnes
Périodicité réglementaire (exprimée en mois)	12
Périodicité retenue par le client (exprimée en mois)	12

2.1.1. Ascenseur (A75 3782 (11516444)/CPS 60 Magasin)

Identification de l'ascenseur	A75 3782 (11516444)
Libellé client	CPS 60 Magasin
Date de la vérification	11/10/2022
Nombre de niveaux desservis	2
Charge nominale (kg)	3200
Nombre de personnes	42
Vitesse nominale (m/s)	0,40
Type de suspension	Vérin + câbles
Informations techniques sur la suspension (caractéristiques)	Absence d'informations techniques
Enregistrement dispensant du contrôle de fonctionnement du dispositif " parachute "	Essai réalisée par la société de maintenance le 09/06/22

2.2. RESULTAT DE LA VERIFICATION

Les vérifications réalisées dans les limites de la présente mission ont mis en évidence des anomalies ou défectuosités auxquelles il y a lieu de remédier dans les meilleurs délais.

2.2.1. OBSERVATIONS RELATIVES A : ASCENSEUR (A75 3782 (11516444)/CPS 60 MAGASIN)

Nous vous recommandons la mise à l'arrêt de l'appareil.

Eléments vérifiés	Observations	N°
Documents / Fiche signalétique et consignes de sécurité	La fiche descriptive des risques identifiés par le prestataire de maintenance de l'équipement dans le cadre de son étude de sécurité est absente.	7
Machinerie, poulie, électricité / Etat général de la machine	Procéder au dépoussiérage interne de l'armoire commande afin de prévenir du risque potentiel d'incendie.	8
Cuvette / Accès à la cuvette	La propreté du fond de fosse n'est pas assurée (traces importantes d'huile).	9
Cuvette / Accès à la cuvette	Le maintien de l'échelle d'accès en fond de fosse n'est pas correctement assuré.	10

Eléments vérifiés	Observations	N°
Paliers et portes palières / Organes de service et de signalisation, éclairage des abords	Rétablir le fonctionnement des indicateurs d'étage aux paliers.	11
Paliers et portes palières / Eléments constitutifs	Certains des patins de guidage des vantaux des portes palières sont usés ou manquants.	12
Paliers et portes palières / Eléments constitutifs	Le réglage mécanique des vantaux de la porte palière ne permet pas d'assurer le respect des jeux maximum autorisés aux niveaux 0 et -1.	13
Dispositifs de sécurité / Fonction "limiteur de vitesse"	La commande à distance du limiteur de vitesse n'est pas fonctionnelle (le dispositif n'est pas pourvu de l'intégralité des éléments nécessaires à son fonctionnement).	14
Dispositifs de sécurité / Fonction "limiteur de vitesse"	Remplacer rapidement la Le câble de limiteur de vitesse de l'habitacle est usé. Changer le câble du limiteur de vitesse présentant des signes d'usure avancées.	15
Toit cabine, guidage, gaines, suspension / Eléments constitutifs de la gaine	Le chasse-pieds sous le seuil palier aux niveaux 0 et -1 est déposé ou manquant.	16
Toit cabine, guidage, gaines, suspension / Guides et organes de guidage	Le serrage de certaines fixations des supports des guides cabine n'est pas correctement assuré au niveau du fond de fosse.	17

2.3. PARTIES NON VERIFIEES

Lors de la vérification, certaines parties n'ont pas pu être vérifiées pour les raisons suivantes:

Type d'équipement	Identification de l'installation (Numéro)	Eléments non vérifiés	En raison de :
Installation d'ascenseur	(A75 3782 (11516444)/CPS 60 Magasin)	Dispositifs de sécurité / Fonction "parachute"	La commande à distance du limiteur de vitesse n'est pas fonctionnelle.

Il convient de prendre les mesures nécessaires pour permettre la réalisation complémentaire de cette mission.

3. INSTALLATION D'ASCENSEUR (ASCENSEUR DE CHARGES/MONTE-CHARGES LIVRAISONS)

3.1. CARACTERISTIQUES DE L'INSTALLATION ET DE LA MISSION

QR Code :	
Type	Ascenseur de charges
Installateur	CANU
Année d'installation	2001
Constructeur	Multi-constructeurs (HYDRONORD, BERINGER, SLYCMA)
Mainteneur	MP Altor
Accompagné par	Mr Carlos DIAS de la Société MP Altor
Localisation	Monte-charges livraisons
Mise en conformité réalisée par	HYDRONORD en 2011
Réglementation prise en référence	Arrêté du 29 décembre 2010 relatif aux vérifications générales périodiques portant sur les ascenseurs, les monte-charges et certains élévateurs de personnes
Périodicité réglementaire (exprimée en mois)	12
Périodicité retenue par le client (exprimée en mois)	12
Local de machines commun	Oui
Gaine commune	Oui

3.1.1. Ascenseur (A75 3781 (11516448)/Gauche (MC 5T 62 réception))

Identification de l'ascenseur	A75 3781 (11516448)
Libellé client	Gauche (MC 5T 62 réception)
QR Code :	
Nombre de niveaux desservis	2
Charge nominale (kg)	5000
Nombre de personnes	62
Vitesse nominale (m/s)	0,40
Type de suspension	Vérins + câbles
Enregistrement dispensant du contrôle de fonctionnement du dispositif " parachute "	Essai réalisé par la société de maintenance le 19.09.22 Formalisation : ok

3.1.2. Ascenseur (A75 3780 (11516449)/Droit (MC 5T 63 réception))

Identification de l'ascenseur	A75 3780 (11516449)
Libellé client	Droit (MC 5T 63 réception)
Nombre de niveaux desservis	2
Charge nominale (kg)	5000
Nombre de personnes	62
Vitesse nominale (m/s)	0,40
Type de suspension	Vérins + câbles

3.2. RESULTAT DE LA VERIFICATION

Les vérifications réalisées dans les limites de la présente mission ont mis en évidence des anomalies ou défectuosités auxquelles il y a lieu de remédier dans les meilleurs délais.

3.2.1. OBSERVATIONS RELATIVES A : INSTALLATION D'ASCENSEUR (Parties Communes)

Eléments vérifiés	Observations	N°
Emplacements de machinerie et de poulies (locaux) / Accès à la zone de machinerie et de poulies, condamnation d'accès	Le local de la machinerie est encombré de matériel étranger à l'installation.	18

3.2.2. OBSERVATIONS RELATIVES A : ASCENSEUR (A75 3781 (11516448)/GAUCHE (MC 5T 62 RÉCEPTION))

Eléments vérifiés	Observations	N°
Documents / Fiche signalétique et consignes de sécurité	La fiche descriptive des risques identifiés par le prestataire de maintenance de l'équipement dans le cadre de son étude de sécurité est absente.	19
Habitacle (Cabine) / Affichage (marquage CE, plaque de charge, limite d'usage, instructions de manoeuvre)	L'affichage mentionnant les caractéristiques réglementaires de l'installation en cabine est absent.	20
Cuvette / Accès à la cuvette	Le fond de fosse est dépourvu de moyen d'accès.	21
Cuvette / Accès à la cuvette	La propreté du fond de fosse n'est pas assurée.	22
Cuvette / Accès à la cuvette	Nettoyer le fond de cuvette afin d'éviter les risques d'incendie. (ATTENTION : PRESENCE DE IMPORTANT DE POUSSIERE)	23
Cuvette / Accès à la cuvette	Refixer corectemet et rapidement l'arrêt d'urgence	24
Paliers et portes palières / Eléments constitutifs	Le calfeutrement de l'encadrement de la porte palière n'est pas finalisé laissant apparaître des espaces ou orifices au palier des niveaux haut et bas.	25
Paliers et portes palières / Eléments constitutifs	Un des patins de guidage des vantaux de la porte palière du niveau 0 est manquant.	26
Dispositifs de sécurité / Dispositifs hors course de sécurité et extra course	Le dispositif hors course de sécurité haut ne fonctionne pas.	27
Toit cabine, guidage, gaines, suspension / Eléments constitutifs de la gaine	Replacer un capot de protection sur un contact fin de course	28
Toit cabine, guidage, gaines, suspension / Organes d'attaches et de fixation	La goupille de certaines attaches de la suspente sont manquantes.	29
Toit cabine, guidage, gaines, suspension / Organes d'attaches et de fixation	Le contre-écrou de certaines attaches des câbles de traction est desserré.	30

3.3. PARTIES NON VERIFIEES

Les ascenseurs suivants n'ont pas été vérifiés :

Identification de l'ascenseur	Motif
Ascenseur (A75 3780 (11516449)/Droit (MC 5T 63 réception))	Appareil en panne lors de notre passage

Annexe au rapport de Vérification Générale Périodique d'un ascenseur, monte-charge et élévateur de personnes n'excédant pas une vitesse de 0,15 m/s

Liste des points vérifiés dans le cadre de la mission

Lors de la mission effectuée par SOCOTEC, l'ensemble des points concernant l'installation, identifiés parmi ceux figurant dans le tableau de référence* ci-dessous, a été vérifié.

1	**DOCUMENTS**
1.1	Carnet d'entretien
1.1.1	Formalisation de la vérification des éléments de guidage et conclusions
1.1.2	Formalisation de la vérification des suspentes et de leurs attaches et conclusions
1.1.3	Formalisation de la vérification des mécanismes de levage et conclusions
1.1.4	Formalisation de l'essai du dispositif parachute ou équivalent et conclusions
1.2	Dernier rapport de contrôle technique (uniquement pour les ascenseurs
1.3	Dernier rapport de vérification périodique
2	**Gaine**
2.1	Eléments constitutifs de la gaine
2.2	Protecteurs mobiles (Trappes et portes de visite)
2.3	Verrouillage électrique et mécanique des trappes et portes de visite
2.4	Eléments de guidage (habitacle et contrepoids)**
2.5	Suspentes et attaches, poulies**
2.6	Dispositif amovible dont la mise en place est nécessaire pour maintenir une réserve de sécurité
2.7	Dispositif(s) limitant la course de l'habitacle
2.8	Accès à la cuvette (échelles, …)
3	**Local des machines**
3.1	Accès au local (échelles, trappes, garde-corps, …)
3.2	Mécanismes de levage (treuil, poulies, tambour, vérin…)**
3.3	Dispositif parachute ou équivalent**
3.4	Dispositif de contrôle contre le mou de câble/chaîne
3.5	Fiche signalétique (synthèse étude de sécurité spécifique)
3.6	Consignes
4	**Paliers**
4.1	Organes de service et de signalisation
5	**Portes palières**
5.1	Eléments constitutifs
5.2	Verrouillage mécanique et électrique
5.3	Dispositif pour assurer la protection des personnes (protection contre le risque de heurt, cellules, barrages immatériels,…)
6	**Habitacle**
6.1	Eléments constitutifs (structure, plancher, parois, porte, garde-pieds,…)
6.2	Précision d'arrêt et de maintien de l'arrêt
6.3	Dispositif pour assurer la protection des personnes (protection contre le risque de heurt, cellules, barrages immatériels,…)
6.4	Organes de service et de signalisation
6.5	Eclairage normal et de secours
6.6	Dispositif de demande de secours
6.7	Affichage de la limite d'usage
6.8	Indication de la charge

** Cette annexe respecte la méthodologie VGP selon le fascicule SOCOTEC - HH.CB.400 pour les vérifications périodiques des ascenseurs, monte-charges et élévateurs de personnes dont la vitesse n'excède pas 0,15 m/s dans les établissements soumis au Code du travail ainsi que le guide 023 de FILIANCE validé par la délégation équipements.*

*** Pour les équipements installés en France, conformément aux dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 29 décembre 2010 relatif aux vérifications générales périodiques, ces vérifications ne sont pas à réaliser, si les documents fournis par l'entreprise d'entretien en font état.*

Dans le cadre d'une vérification générale périodique étendue (**VGPE),** SOCOTEC peut apporter au chef d'établissement gardien de la chose dont il a la responsabilité, des éléments de réponse portant sur le respect des exigences relatives à la sécurité des travailleurs qui interviennent sur ces équipements. Cette prestation comporte en plus de la VGP réglementaire, le contrôle et l'interprétation des essais relatifs :

- à l'éclairage normal et de secours de la zone de machinerie et de poulies (locaux), de la gaine et des abords de portes paliers ;
- aux dispositifs de protections électriques ;
- aux équipements sur le toit de l'habitacle ;
- aux équipements dans la cuvette ;
- aux équipements dans le local de machines et de poulies ;
- aux dispositifs de protections de parties tournantes ;
- au dépannage à main ou manœuvre de rappel ;
- à l'usage exclusif de l'espace réservé à l'ascenseur ;
- à l'état général des éléments de l'installation.

ANNEXE 1 - ETUDE DE SECURITE SPECIFIQUE

Identification de l'installation					
Mainteneur	**Type d'équipements**	**Localisation**	**Identification de l'installation (Numéro)**	**Libellé client**	**Date de la visite**
MP Altor	Ascenseur	Ascenseurs parking	A75 3778 (11516445)	Gauche (CPS 57 asc. parking)	11/10/22

EVALUATION DES RISQUES LIES A L'ACTIVITE D'INSPECTION
réalisée par M DIN Anthony
en application des articles R.4543-1 à R.4543-28 du code du travail

L'étude de sécurité, réalisée par SOCOTEC pour l'Ascenseur (A75 3778 (11516445)/Gauche (CPS 57 asc. parking)), n'a pas mis en évidence de risques nécessitant la mise en œuvre de mesures destinées à assurer la sécurité du contrôleur.

ANNEXE 2 - ETUDE DE SECURITE SPECIFIQUE

Identification de l'installation					
Mainteneur	**Type d'équipements**	**Localisation**	**Identification de l'installation (Numéro)**	**Libellé client**	**Date de la visite**
MP Altor	Ascenseur	Ascenseurs parking	A75 3779 (11516447)	Droit (CPS 59 asc. parking)	11/10/22

EVALUATION DES RISQUES LIES A L'ACTIVITE D'INSPECTION
réalisée par M DIN Anthony
en application des articles R.4543-1 à R.4543-28 du code du travail

L'étude de sécurité, réalisée par SOCOTEC pour l'Ascenseur (A75 3779 (11516447)/Droit (CPS 59 asc. parking)), n'a pas mis en évidence de risques nécessitant la mise en œuvre de mesures destinées à assurer la sécurité du contrôleur.

ANNEXE 3 - ETUDE DE SECURITE SPECIFIQUE

Identification de l'installation					
Mainteneur	**Type d'équipements**	**Localisation**	**Identification de l'installation (Numéro)**	**Libellé client**	**Date de la visite**
MP Altor	Ascenseur	Monte-charge magasin	A75 3782 (11516444)	CPS 60 Magasin	11/10/2022

EVALUATION DES RISQUES LIES A L'ACTIVITE D'INSPECTION
réalisée par M DIN Anthony
en application des articles R.4543-1 à R.4543-28 du code du travail

L'étude de sécurité, réalisée par SOCOTEC pour l'Ascenseur (A75 3782 (11516444)/CPS 60 Magasin), n'a pas mis en évidence de risques nécessitant la mise en œuvre de mesures destinées à assurer la sécurité du contrôleur.

ANNEXE 4 - ETUDE DE SECURITE SPECIFIQUE

Identification de l'installation					
Mainteneur	**Type d'équipements**	**Localisation**	**Identification de l'installation (Numéro)**	**Libellé client**	**Date de la visite**
MP Altor	Ascenseur	Monte-charges livraisons	A75 3781 (11516448)	Gauche (MC 5T 62 réception)	11/10/22

EVALUATION DES RISQUES LIES A L'ACTIVITE D'INSPECTION
réalisée par M DIN Anthony
en application des articles R.4543-1 à R.4543-28 du code du travail

L'étude de sécurité, réalisée par SOCOTEC pour l'Ascenseur (A75 3781 (11516448)/Gauche (MC 5T 62 réception)), n'a pas mis en évidence de risques nécessitant la mise en œuvre de mesures destinées à assurer la sécurité du contrôleur.